

경인로 및 중앙로 지하도로건설

지하공간의 효율적 개발로 교통난 해소와 시민편익시설 제공은 물론 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

□ 사업개요

○ 위 치

경인로 _____ 심곡고가교사거리~부흥주유소 앞
 중앙로 _____ 부천북부역광장~심곡북개천

○ 사업량

경인로 _____ L=0.7km, B=25m
 중앙로 _____ L=0.7km, B=50~20m

○ 사업비 _____ 1,203억원

○ 사업기간 _____ 착공일로부터 2개년

□ 세부추진계획

〈그 동안 추진경위〉

○ 97. 11. 3 민자건설 사업계획서 제출안내공고

○ 98. 1. 15 사업계획서 접수(2개 컨소시엄)

※ 나산종합건설(주) 외 4, 부천지하상가(주) 외 2

〈향후 추진계획〉

○ 98. 3. 30 사업계획서 평가단 구성 및 평가

○ 98. 4. 사업시행자 선정

○ 98. 4~99. 4 실시계획 완료

○ 99. 4~99. 12 교통영향평가 및 도시계획시설 결정

○ 2000. 3 공사착공

○ 2002. 12 완 공

□ 평가방법 및 평가단

○ 제 1 안

- 일괄평가
- 전문가 및 시의원(50% 참여)

○ 제 2 안

- 일괄평가
- 전문가 및 시의원(일부참여)

○ 제 3 안

- 부문별평가(재원조달계획, 건설계획, 사업관리 및 운영계획, 공익성 및 창의성)
- 전문가 및 시의원(전문분야 일부참여)

관내 보도육교 설치공사

보행자와 학생들의 안전을 도모하고 차량소통의 원활과 안전사고를 사전 예방하고자 함

□ 사업개요

(단위:백만원)

사 업 명	사 업 량	사업비	사업기간	비 고
계	5개소	2,440		
중흥중학교 앞 보도육교	L=30.7m,B=4.0m	1,064	96.12.5~98.4.19	장애자 이용시설설치
춘의레포츠공원 앞 보도육교	L=24.3m,B=3.0m	555	96.11.12~98.3.20	휠체어 리프트 설치
원미초등학교 앞 보도육교	L=34.6m,B=4.0m	261	96.11.20~98.4.3	
세라아트 앞 보도육교	L=30.6m,B=3.0m	346	96.11.25~98.3.24	경사로 설치
수주초등학교 앞 보도육교	L=18m,B=1.5m	214	97.12.23~98.6.20	

□ 세부추진계획

《그 간의 추진실적》

- 96. 2. 16~96. 6. 14 실시설계 완료
- 96. 10~96. 11 공사발주 및 착공
- 97. 2. 24~97. 5. 2 설치후보지 재확정
- 97. 5~97. 8 위치 및 구조변경에 따른 설계변경
(부흥주유소 앞→여월동세라아트 앞)
- 97. 9 공사 재착공(여월동 세라아트 앞 및 대성병원 앞)
- 97. 10~97. 11 대성병원 앞 외 2개 지역 공사중지 및 위치변경
(대성병원 앞→춘의레포츠공원 앞, 부천북부역사거리→중흥중학교,자유시장 앞→원미초등학교 앞)
- 97. 8~97. 11 중흥중학교 앞 외 1개소 실시설계
- 97. 12 공사 재착공(중흥중학교 앞 외 2개소)

□ 문 제 점

- 원미초등학교 앞 육교건설을 사생활 침해 등을 이유로 반대하는 인근 주민들의 집단 민원제기로 계속 추진이 불가능

□ 대 책

- 주민의견 수렴 절차를 거쳐 관내 필요한 지역으로 이전