

(녹지공원과)

공원 확대 조성

- 미 조성 공원의 신속한 조성 추진
- 자연친화적이고 공원별로 주제가 있는 공원조성

□ 사업개요

- 사업명 : 까치울공원 조성 등 5개소
- 사업기간 : 2009. 01 ~ 2009. 12
- 사업규모 : 132,924m²
- 사업비 : 44,347백만원 (확보 18,647백만원)

□ 추진계획

(단위 : %)

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2009계획
도당근린 공원조성 (근로자공원)	<ul style="list-style-type: none"> ○위치 : 원미구 춘의동 산7-2 일원 ○면적 : 15,273m² ○주제 : 체육공원 ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2006. 11 ~ 2009. 10 ○사업비 : 3,218백만원 (3,218백만원 확보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○도시계획시설결정 : 1976. 3. 27 ○기본계획 용역 및 토지매입 완료 : 2008. 1 ~ 3 ○실시설계 용역 : 2008. 5 ~ 8 ○개발제한구역관리계획변경 승인 협의중 : 2008. 10 ~ 12 ※ 개발제한구역관리계획변경승인시 ○실시계획인가, 개발제한구역행위 허가 : 2009. 1 ~ 3 ○공원조성 : 2009. 3 ~ 10 	60	100
덕산어린이 공원조성	<ul style="list-style-type: none"> ○위치 : 오정구 오정동 114-7번지 일원 ○면적 : 6,505m² ○주제 : 만남의 광장 ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2007. 8 ~ 2009. 12 ○사업비 : 8,561백만원(확보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○도시계획시설결정 : 2003. 1. 20 ○실시설계 용역 : 2005. 11 ~ 2006. 1 ○실시계획인가 : 2008. 3 ~ 4 ○편입토지 보상협의 : 2008. 3 ~ 2009. 3 ○공원조성 : 2009. 4 ~ 2009. 12 	40	100

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2009계획
까치울 공원조성	○위치 : 원미구 춘의동 462번지 일원 ○면적 : 31,516㎡ ○주제 : 가족공원 ○주요시설 · 실개천,분수,야생초화원,피크닉장등 ○사업기간 : 2005. 3 ~ 2010. 12 ○사업비 : 13,850백만원 (150백만원 확보)	○도시계획시설결정 : 2006. 8. 14 ○개발제한구역관리계획 수립 승인 요청 : 2009. 3월 중토위 상정 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○조성계획 및 실시설계 용역 : 2009. 5 ~ 6월 ○실시계획인가, 개발제한구역행위 허가 : 2009. 7월 ○편입토지 보상협의를 : 2009. 7 ~ 12 ○공원조성 : 2010. 3 ~ 12	10	70
송내근린 공원조성	○위치 : 소사구 송내동 449-1번지 일원 ○면적 : 43,170㎡ ○주제 : 자연학습공원 ○주요시설 · 다목적구장, 게이트볼장, 피크닉장, 실개천, 배드민턴장, 체력단련장, 야생초화원 등 ○사업기간 : 2003. 2 ~ 2010. 12 ○사업비 : 8,000백만원 (미확보)	○개발제한구역관리계획 수립 승인 요청 : 2009. 3월 중토위 상정 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○조성계획 및 실시설계 용역 : 2009. 5 ~ 월 ○실시계획인가 : 2009. 7월 ○편입토지 보상협의를 : 2009. 7 ~ 12월 ○공원조성 : 2010. 3 ~ 12월	10	70
원미근린 공원조성 (가톨릭대주변)	○위치 : 원미구 역곡동 310번지 일원 ○면적 : 36,460㎡ ○주제 : 체육공원 ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설등 ○사업기간 : 2007. 7 ~ 2010. 12 ○사업비 : 10,718백만원 (6,718백만원 확보)	○도시계획시설결정 : '86. 11. 3 ○공원조성계획 용역 : 2007. 10 ~ 2008. 2 ○편입토지 보상협의를 : 2008. 3 ~ 12 ○개발제한구역관리계획 변경 승인 요청 : 2008. 12 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○실시설계 용역 : 2009. 3 ~ 7 ○실시계획인가, 개발제한구역행위 허가 : 2009. 8 ~ 2009. 12 ○ 공원조성 : 2010. 2 ~ 12	10	70

□ 기대효과

- 나무·꽃·물·빛이 함께 하고 자연생태계가 보존되는 공원 조성
- 문화도시에 걸맞은 특색 있고 다양한 녹지 공간 조성

도심지 녹지공간 확충

- 나무와 꽃으로 뒤덮힌 쾌적한 도시환경 조성으로 시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2009. 1~10월
- 대 상 지 : 녹지대, 가로변, 택지개발, 쌈지공원, 학교숲, 주택가 등
- 수 량 : 169,500본 (큰나무 4,500. 작은나무 70,500. 초화류 94,500)
- 사 업 비 : 2,531백만원
- 사업내용

구분	사업명	사 업 량 (본)				비 고
		계	큰나무	작은나무	초화류	
나무심기	도심지나무심기	50,000	3,300	46,700		시민의강 외 14개소
	기증수목 이식	4,000	200	3,800		재건축지 기관.단체
	소 계	54,000	3,500	50,500		
가 로 변 꽃길조성	꽃벽조성	44,500			44,500	송내지하 차도위
묘목생산	묘목생산 공급	71,000	1,000 (교목묘목)	20,000 (관목묘목)	50,000 (야생화)	춘의동 산51 (최희섭동산)

□ 추진계획

- 2009. 01 : 공사발주
- 2009. 01~10 : 사업시행

□ 기대효과

- 시설지의 녹지화로 녹지율 제고
- 건전 여가생활을 위한 휴식공간 확대 제공

산림내 테마숲 확대 조성

- 특색있는 숲 조성으로 볼거리와 휴식장소 확대 제공
- 경제림 육성으로 산림의 자원화 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2006~2015년
- 면 적 : 80ha
- 사 업 비 : 4,400백만원
- 사 업 량 : 목백합 외 5종 32,000본

□ 추진계획

- 위 치 : 원미구 춘의동 산29-5번지 (진달래동산) 외 10개소
- 사 업 량 : 9 ha

사 업 명	면 적 (ha)	사 업 비 (천원)
계	9.0	351,668
산림내 테마숲조성	7.0	245,000
식목일나무심기(진달래)	0.5	20,000
상록수 산책로조성	0.5	75,000
도시경관 조림	1.0	11,668

- 사업기간 : 2009. 01~06
- 사 업 비 : 351,668천원

□ 기대효과

- 계절별로 꽃과 단풍을 감상할 수 있는 도시경관림 조성
- 쾌적한 휴식공간 확충으로 삶의 질 향상

공원 편익시설 보강

- 노후시설의 신속한 정비로 공원의 이용 편익과 안전성제고

□ 사업개요

- 위 치 : 중앙공원, 시민의 강 등 공원 녹지대 29개소
- 사업량

사업명		사업내용	위치
공사 발주	조합놀이대교체	교체	중앙공원
	공원리모델링	○ 노후분수시설 축소후 녹지대로 환원	계남공원
		○ 노후 화장실 내부 리모델링	별막,소향공원
	기타 노후시설 교체(보수)	화장실, 분수대, 보안등, 운동시설, 보행로, 안전휀스, 놀이터, 의자, 파고라 등	25개 근린공원
편익시설 보강	야외무대 그늘막 설치	진달래동산, 도당공원	
경관 향상	대형수목 보식 (기증수목이식)	이팝나무 외 15종 200본	호수공원, 시민의강, 진달래공원

- 사업비 : 1,484백만원
- 사업기간 : 2009. 1 ~ 8월
- 추진방향
 - 노후시설의 신속한 보수, 정비로 이용자의 안전 및 이용편익증진
 - 체육시설, 수목보완, 편익시설 등을 보강하여 공원의 이용도 제고

□ 추진계획

- 2009. 01 : 공사발주 (1차)
- 2009. 07 : 공사발주 (2차)

□ 기대효과

- 공원내 노후시설물의 점차적인 현대화시설로 교체 및 확충

효율적인 공원관리

- 공원관리원 감축추진 및 확대 조성된 공원의 민간위탁관리 운영
- 공원관리원, 위탁업체간 경쟁 유도로 시민 편의서비스 제고

□ 사업개요

- 공원관리 현황

계			직영관리			위탁관리		
구분	개소	면적(m ²)	개소	면적(m ²)	비율(%)	개소	면적(m ²)	비율(%)
계	126	1,675,727	104	1,036,530	62	22	639,197	38
근린공원	27	1,222,959	7	729,355	60	20	493,604	40
어린이공원	97	307,175	97	307,175	100			
체육공원	1	10,887				1	10,887	100
시민의강	1	134,706				1	134,706	100

- 관리원 감소추세 현황

구분	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014~2016 (3년간)
인원	86명	79명	74명	71명	64명	57명	37명
감축	7명	5명	3명	7명	7명	5명	15명

- 추진방향

- 민간위탁 : 중·상동지역의 근린공원 과 신규조성공원
(※ 단, 행사가 많은 중앙공원은 행사의 원활한 진행을 지원하기 위해 직영관리)
- 직영관리 : 구 도시 근린공원, 어린이공원, 쌈지공원, 기타녹지대

□ 추진계획

- 2009. 01 : 공사발주
- 2009. 0월~2010. 02 : 위탁관리

□ 기대효과

- 공원의 민간위탁관리 운영으로 시민 편의서비스 제고