

(녹지공원과)

## 테마공원 확대 조성

### □ 사업개요

- 사업명 : 소사대공원 조성 등 5개소
- 사업기간 : 2007. 1 ~ 2009. 12
- 사업규모 : 146,762m<sup>2</sup>(44,395평)
- 사업비 : 44,240백만원 (확보 32,586 / 2007년 1,567)

### □ 추진계획

(단위 : %)

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2007계획
소사대공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 소사구 소사본동 산53일원</li> <li>○ 면적 : 38,330m<sup>2</sup>(11,606평)</li> <li>○ 주요시설 - 한울빛도서관, 실개천, 다목적구장 주차장, 휴양시설, 운동시설 등</li> <li>○ 사업기간 : 2002. 1 ~ 2007. 12.</li> <li>○ 사업비 : 15,000백만원 (확보완료)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28</li> <li>○ 실시설계용역:2006. 2. 7 ~ 6.28</li> <li>○ 실시계획인가 : 2006. 10. 16</li> <li>○ 편입토지(지장물)감정평가 및 보상협약 : 2006. 6 ~ 2007. 3 ※ 미협약토지 2월중 경토위 재결</li> <li>○ 공원조성사업 추진 : 2006.10.30 ~ 2007.12</li> </ul>	60	100
수주어린이공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 위치 : 오정구 고강1동192-5일원</li> <li>○ 면적 : 6,464m<sup>2</sup>(1,957평)</li> <li>○ 주요시설 - 조합놀이대, 어린이놀이기구 등</li> <li>○ 사업기간 : 2005. 4 ~ 2007. 12.</li> <li>○ 사업비 : 3,040백만원 (1,840백만원 확보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공원조성실시계획인가 : 2006. 3. 6</li> <li>○ 편입토지 감정평가 및 보상협약 : 2006. 4 ~ 2007. 3</li> <li>○ 공원조성사업 추진 : 추경예산 확보 또는 2008년 본예산확보시 조성추진</li> </ul>	70	80

사업명	사업내용	추진계획	추진 실적	2007 계획
오정 대공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○위치: 오정구 오정동 2-1일원</li> <li>○면적: 49,400m<sup>2</sup>(14,958평)</li> <li>○주요시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다목적광장,자전거박물관,분수,산책로,어린이놀이시설,운동시설,화장실, 주차장 등</li> </ul> </li> <li>○사업기간: 2001. 11 ~ 2008.12</li> <li>○사업비: 15,000백만원 (11,000백만원 확보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도시계획시설(공원)결정(도지사): 2005.11.28</li> <li>○ 실시계획인가: 2006. 12. 11</li> <li>○ 편입토지 보상협약: 2006. 11 ~ 2007. 6 (83% 보상협약, 잔여지 재결)</li> <li>○ GB행위허가: 2007. 1 ~ 3</li> <li>○ 공원조성사업 추진: 2007. 7 ~ 2008. 12</li> </ul>	30	70
경인철로변 녹지조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○위치: 원미구 역곡동365-142의 10필지(개소)</li> <li>○면적: 9,398m<sup>2</sup>(2,845평)</li> <li>○주요시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수목식재,포장공사,운동시설 등</li> </ul> </li> <li>○사업기간: 2005. 5 ~ 2008. 12</li> <li>○사업비: 5,200백만원 (4,746백만원 보상비확보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조성계획 및 실시설계: 2005. 9</li> <li>○ 실시계획인가: 2006. 4. 3 (부천시고시 2006-37호)</li> <li>○ 편입토지(지장물)보상협약: 2006. 9 ~ 2007. 12</li> <li>※ 미협약토지는 경토위 재결</li> <li>○ 녹지조성사업 추진: 2008. 1 ~ 12</li> </ul>	50	70
송내공원 조성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○위치: 소사구 송내동449-1일원</li> <li>○면적: 43,170m<sup>2</sup>(13,058평)</li> <li>○주요시설               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다목적구장,게이트볼장,피크닉장,실개천,배드민턴장,체력단련장,야생초화원 등</li> </ul> </li> <li>○사업기간: 2003. 2 ~ 2009. 12</li> <li>○사업비: 6,000백만원(미확보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ GB관리계획수립 승인협약: 2006. 4. 17 ~ 2007. 6</li> <li>※ GB관리계획승인시</li> <li>○ 도시계획시설(공원)결정: 2007. 8</li> <li>○ 조성계획 및 실시설계용역: 2007. 9 ~ 11</li> <li>○ 실시계획인가: 2007. 12</li> <li>○ 편입토지감정평가 및 보상협약: 2008. 1 ~ 12</li> <li>○ 공원조성사업 추진: 2009. 1 ~ 12</li> </ul>	10	50

## □ 기대효과

- 휴식과 문화·체육활동 공간제공으로 시민 삶의 질 향상
- 삶의 질 향상으로 시민정주의식 고취 및 정서함양 등 시 이미지 제고

# 녹지공간 확충 및 도시녹화 촉진

## □ 사업개요

- 기 간 : 2007. 2 ~ 12
- 장 소 : 녹지대, 공한지, 주택가, 가로등주, 학교
- 사 업 량 : 10,000그루
- 사 업 비 : 972백만원

## □ 추진계획

- 녹지대, 공한지, 주택가, 수목보강식재 : 8,200주
- 학교 숲 조성 : 1,300주/ 4개교
- 기증수목 이식 활용 : 100주
- 가로등, 도로안내표지판, 기둥녹화 : 붉은인동외 1종 400본

## □ 기대효과

- 시설지의 녹지화로 녹지율 제고
- 건전 여가생활을 위한 휴식공간 확대제공
- 시민의 건강 증진 및 삶의 질 향상

# 산림테마 숲 조성

## □ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2015
- 사업량 : 80ha
- 사업비 : 4,400백만원
- 수종 및 본수 : 잣나무 외 5종 32,000본
- ※ 10개년(2006~2015)계획에 의거 매년 연차적으로 추진

## □ 그간의 추진실적

- 장 소 : 원미구 춘의동 산24-3외 4개소
- 사업량 : 8ha
  - 진달래동산 테마숲 조성 : 2ha
  - 산림내 경관림 조성 : 2ha
  - 천연림 보육등 숲가꾸기 : 4ha

## □ 추진계획

- 장 소 : 오정구 원종동 산72-1외 4개소
- 사업량 : 8ha
  - 산림수종 갱신 : 2ha
  - 큰나무공익 조림 : 1ha
  - 공공산림 가꾸기 : 5ha

## □ 기대효과

- 계절별로 꽃과 단풍을 고루 감상할 수 있는 테마숲 조성
- 쾌적한 휴식공간 확충으로 산림휴양 만족도 향상

# 쾌적한 공원환경 조성

## □ 사업개요

- 위 치 : 중앙공원 등 24개소 (근린공원 23, 시민의장 1)
- 면 적 : 1,155,709m<sup>2</sup>
- 사 업 비 : 3,919백만원
- 관리인력 : 60명(공원관리원 44, 일시사역 6, 공공근로 10)

## □ 추진계획

- 공원관리 전면 위탁공사 실시 : 상동지구외 2개지구 9개소 449,516m<sup>2</sup>
- 백만송이 장미원 노후장미 교체 : 3,000본
- 공원 내 노후시설물 보수 및 정비 : 조합놀이대, 의자류등 450점
- 큰나무 전지전정등 수형조절 및 관리 : 소나무, 느티나무등 교목류 3,500본
- 수목 병해충방제 : 5회
- 야생화단지조성 및 관리 : 29,239m<sup>2</sup>(구절초외 15종 420,000본)
- 시민의 장 유지관리 : 민간 자율정화참여 유도 및 청소도구 지원
- 공원 전기시설물 유지관리 : 분수시설 27개소, 보안등 1,100

## □ 기대효과

- 녹지대의 기술적인 관리로 조경수목의 조기녹화 촉진
- 시민의 볼거리 및 휴식공간 확충제공
- 지속적인 시설물 유지관리 보수로 안전사고 사전예방