

(녹지공원과)

도심지 녹지공간 확충

- 도시환경이 열악한 구도심을 중심으로 주택가, 공원, 녹지대 등의 공한지에 각종 수목을 식재하여 균형적인 녹지공간 확보 및 깨끗하고 쾌적한 환경도시를 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2008 (3년간)
- 수 량 : 큰나무 30,000본 : 연간 10,000본식재
- 대 상 지 : 주택가, 자투리땅, 학교, 공원, 녹지대 등
- 묘목수급 : 도비지원 및 시자체예산확보, 양묘장 수목활용

□ 그간의 추진상황(봄철 나무심기)

- 공원, 녹지대 나무심기 : 6,050주
 - 1억그루나무심기 : 320주
 - 학교숲 조성 : 230주
 - 봄철나무심기 : 5,500주
- 산림내 환경수 식재 : 3,000주

□ 향후 추진계획(가을철 나무심기)

- 식재장소 : 관내 전지역
- 사업기간 : 2006. 9 ~ 2006. 11
- 수 량 : 나무심기 1,970주
- 사업내용
 - 1억그루나무심기 : 550주(가로수 100, 녹지대 보식 450)
 - 도로변 전신주, 교각, 옹벽녹화 : 420주
 - 가을철 도심지 나무심기 : 1,000주
- 사업비 : 102백만원

테마공원 확대조성

- 신·구도심 지역간 불균형적인 공원녹지 환경격차 해소
- 공원이 많은 도시조성으로 푸르고 쾌적한 자연친화적 환경도시 조성
- 지역균형개발 및 쾌적한 주거환경 개선으로 시민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 소사구 소사본동 산74-6 성주산산새공원, 다산어린이공원 조성 등 8개소
- 사업기간 : 2006. 1월 ~ 2007. 12월
- 사업규모 : 226,884.7m²(68,632평)
- 사 업 비 : 57,009백만원
(확보 34,452백만원 -국비2,138 도비 1,469 시비30,845)

□ 그간의 추진상황

(단위:%)

사 업 명	사 업 내 용	추진 계획	추진 실적	2006 계획
성주산 산새공원 조성	○위치: 소사구 소사본동 산74-6일원 ○면적: 20,000m ² (6,056평) ○주요시설 - 어린이놀이터,배드민턴장,농구장, 게이트볼장,야외무대,주차장 등 ○사업기간: 2002. 11 ~ 2006. 6 ○사업비: 4,500백만원(전액확보)	○ 공원조성사업 추진 : 2005. 8. 9 ~ 2006. 6. 1. ※ 공원조성 완료	100	100

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2006계획
다산어린이 공원 조성	○위치: 소사구 송내2동 371일원 ○면적: 3,704.8㎡(1,122평) ○주요시설 - 어린이공원, 공공공지, 광장을 중동역과 연계 공원조성 ○사업기간: 2002. 9 ~ 2006. 6 ○사업비: 800백만원(전액확보)	○ 공원조성공사 추진 : 2005.11.23 ~ 2006. 5.10 ※ 공원조성완료	100	100
성주산 생활체육 공원 조성	○위치: 소사구 소사본동 산71일원 ○면적: 25,225.6㎡(7,630평) ○주요시설 - 다목적운동장,테니스장,농구장, 체력단련장,휴게쉼터 등 ○사업기간: 2003. 1 ~ 2006.12 ○사업비: 6,400백만원(전액확보)	○ 편입토지(지장물)손실보상 및 주민이주대책 추진 : 2004.10 ~ 2006. 6 ○ 공원조성사업 추진(체육청소년과) : 2005. 8. 2 ~ 2006. 9. 7. ※ 중토위 재결('06.3.24)에 따라 기존 미이주자(3가구)에 대한 행정 대집 행 실시(철거완료)	70	100
부천고강 선사유적 공원 조성	○위치: 오정구 고강동 산93-1일원 ○면적: 79,965㎡(24,213평) ○주요시설 - 박물관부지,휴게광장,전통놀이 마당,관리사,놀이터,주차장 등 ○사업기간: 1999. 8 ~ 2006.12. ○사업비: 7,570백만원(전액확보)	○ 공원조성계획변경 및 실시계획 인가 : 2006. 3. 13 ○ 공원조성사업 추진 : 2006. 5. 2 ~ 10. 28 ※ 현재 기존건축폐기물 철거완료 및 지반정리중	70	100
소사동32 어린이 공원 조성	○위치: 원미구 소사동32번지 ○면적: 2,311.7㎡(700평) ○주요시설 - 조합놀이대, 어린이놀이기구, 흔들놀이, 다목적구장 등 ○사업기간: 2003. 2 ~ 2006.12. ○사업비: 3,822백만원(전액확보)	○ 주차장조성 추진(교통시설과) : 2005. 5.27 ~ 2006. 4.10 ○ 공원조성사업 추진 : 2006. 6. 7 ~ 10. 4 ※ 사토반입 및 지반정리중	60	100
수주어린이 공원 조성	○위치: 오정구 고강1동192-5일원 ○면적: 6,464㎡(1,957평) ○주요시설 - 조합놀이대,어린이놀이기구 등 ○사업기간: 2005. 4 ~ 2007. 12. ○사업비: 3,130백만원 (1,840백만원 확보)	○ 공원조성실시계획인가 : 2006. 3. 6 ○ 편입토지 감정평가 및 보상협의 : 2006. 7 ~ 11 ○ 공원조성사업 추진 : 2006.12 ~ 2007. 6 ※ 현재 감정평가 및 토지매수협의중	50	70

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2006계획
소사대공원 조성	○위치: 소사구 소사본동 산53일원 ○면적: 38,330㎡(11,595평) ○주요시설 - 한울빛도서관,계류분수,주차장, 휴양시설,운동시설 등 ○사업기간: 2002. 1 ~ 2007. 12. ○사업비: 15,000백만원 (5,733백만원 확보)	○ 도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28 ○ 공원조성 실시설계용역 : 2006. 2. 7 ~ 6. 28 ○ 실시계획인가 및 지적고시 : 2006. 7 ~ 9 ○ 편입토지(지장물)감정평가 및 보상협의 : 2006. 5 ~ 2007. 6 ※ 2필지 18,123㎡ 협의매수(70%) ○ 공원조성사업 추진 : 2007. 7 ~ 12 ※ 예산확보 지연시 2008년 조성완료	30	60
오정대공원 조성	○위치: 오정구 오정동 2-1일원 ○면적: 49,400㎡(14,958평) ○주요시설 - 다목적광장,자전거박물관,분수, 산책로, 휴게쉼터 등 ○사업기간: 2001.11 ~ 2007. 12. ○사업비: 15,000백만원 (3,000백만원 확보)	○ 도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28 ○ 공원조성실시설계 및 실시계획 인가 : 2005.12 ~ 2006. 8 ○ 편입토지(지장물)감정평가 및 보상협의 : 2006. 9 ~ 2007. 6 ○ 공원조성사업 추진 : 2007. 7 ~ 12 ※ 실시설계용역중(7. 24일)으로 예산확보 지연시 2008년 조성 완료	30	60
쌈지(소) 공원 조성	○위치: 원미구 약대동128-6번지등 120개소 ○면적: 48,000㎡(14,520평) ○사업기간: 1998 ~ 2007 ※ 조성완료: 92개소 36,957㎡ 【2006 계획】 ○위치: 원미구 원미동97-6번지 ○면적: 327㎡ ○사업비: 787백만원(확보)	○ 토지보상 협의 : 2006. 3 ~ 8 ○ 실시설계 용역 : 2006. 9 ○ 소공원사업 추진 : 2006. 10 ~ 12 ※ 토지보상중(90%)	90	100

□ 향후 추진계획

○ 기 지정공원 연차적 공원조성

- 위 치 : 내동309 서울사료부지, 덕산 및 원미공원 지구별 조성 등 6개소
- 면 적 : 130,251㎡(39,400평)

- 소요사업비 : 27,000백만원
- 사업기간 : 2007년 이후 년차적 조성
- GB지역내 공원지정 예정지 GB관리계획수립 승인 추진
 - 위 치 : 소사구 송내동 449-1 송내공원,셋말공원 등 6개소
 - 면 적 : 244,825m²(74,059평)
 - 소요사업비 : 34,300백만원
 - 사업기간 : 2007년 이후 년차적 조성
- 구도심지역 자투리땅 활용한 쌈지공원의 확대 추진(역곡철로변 등)

산림 테마숲 조성

- 부족한 도시림의 질적 향상을 위해 건강하고 생태적으로 안정된 다양한 경관수목을 식재 보다 가치있는 산림자원 조성
- 계절별로 꽃과 단풍을 고루 감상할수 있는 숲을 조성 이용시민 산림휴양 만족도 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2015 (10년 단위)
- 지 역 : 성주산외 5개소
- 면 적 : 80ha (연간 8ha)
- 사업량 : 32,000본(큰나무)
- 사업비 : 4,400백만원

□ 그간의 추진상황

- 수종갱신 10개년사업 추진계획 수립(2005. 4. 25)
- 수목식재 : 8ha/왕벚나무외 15종 11,388본(교목 4,160,관목7,228)
- 비료주기 : 고품복합비료 100포 (20kg/포)
- 숲가꾸기 : 풀베기 및 덩굴제거 등 8ha

□ 향후 추진계획

- 10개년 계획에 의거 매년 8ha 테마숲 조성
- 공공근로자 및 자활근로자들의 일자리 제공을 위해 수목식재, 숲가꾸기, 등산로정비 등을 연계하여 지속 추진 : 성주산외 5개소

쾌적한 공원 환경조성

○ 쾌적한 공원환경을 조성하여 시민들이 편안하고 안전하게 이용할 수 있는 휴식공간을 제공하고자함.

□ 사업개요

- 위 치 : 중앙공원 등 22개소 (근린공원 21, 시민의강 1)
- 관리면적 : 1,033,005m² (근린공원 898,732m², 시민의강 134,273m²)
- 사 업 비 : 4,186백만원
- 관리인력 : 68명 (공원관리원 46, 일시사역 17, 공공근로 5)

□ 그간의 추진상황

- 공원녹지 유지관리
 - 도당공원 백만송이 장미원 고급품종 교체 : 유카외 16종 4,412본
 - 큰나무 전지전정 등 수형조절 및 관리 : 소나무 928본
 - 수목 병해충방제 : 진딧물류 및 응애류등 대상 3회
 - 잔디관리 : 286,635m² (잔디깎기, 제초작업 5회)
 - 잔디훼손지 지피식물식재 : 맥문동의 2종 160,000본(3,500m²)
 - 초화류식재 : 팬지외 7종 58,000본
 - 야생화단지조성 및 관리 : 29,239m²(꽃양귀비외 15종 420,000본)
 - 도당공원 벚꽃단지주변 절개지 복구 : 돌망태 설치등 5종 120m²
 - 호수공원내 불량배수 환경개선 : 맹암거 1,333m, 빗물받이 22개소 설치
- 시민의 강 유지관리
 - 수목 보완식재 : 느티나무외 4종 870본(교목 170, 관목 700)
 - 시민의 강 녹지대 제초, 전지전정, 지주목 제거 등 청결유지관리
 - 말류제거 : 전 구간(5.5km) 월1회 실시

○ 공원 전기시설물 유지관리

- 관리대상

· 분수시설 : 중앙공원 점핑분수 등 27개

· 보안등수 : 1,100등

- 상동호수공원 부력분수 설치공사 착공

· 공사기간 : 2006. 5. 29 ~ 8. 29

· 공사내역 : 부력분수 4점 및 야간 경관조명 시설

- 백만송이 장미원 수목 등 설치 : 수목경관 등 15w 23개소

- 노후 분수대 보수 및 교체 : 중앙공원 외 5개소

→ 누수지역 방수 1,883m², 노후수중펌프 및 배관교체 1개소, LED 조명기구 15EA 교체

○ 공원 노후시설물 정비 및 확충

- 중앙공원 노후 타일교체

→ 점토벽돌 포장 2,013m², 두겹석 정비 등 4종 284m²

- 공원화장실 증축 및 보수 : 2개소 (증축 1. 보수 1)

- 노후시설물(편익, 휴양, 관리, 운동시설 등) 보수 및 교체 : 수시

□ 향후 추진계획

○ 근린공원 관리

- 지하철 공사, 재건축 등 각종공사장에서 발생하는 수목 공원으로 이식

- 공원내 노후시설물 (목재, 철재) 도장 작업으로 내구연한 연장

○ 시민의 강 유지관리

- 민간단체 자율정화참여 확대 유도 및 청소자재 지원

- 수생식물 보완 : 붉은갈대 외 7종 3,600본