

(교통시설과)

## 블록형 거주자우선주차제 확대 운영

### □ 사업개요

- 추진 목표 : 18개소/500면(원미구7/150, 소사구10/200, 오정구1/150)
- 추진 방향
  - 주 간 : 무료개방
  - 야 간 : 거주자우선 주차제 운영(19:00~익일08:00)
  - 야간 거주자 주차요금(월 15,000원)
- 추진 기간 : 2008. 01월 ~09월

### □ 추진실적

구분	계		2006년		2007년		2008년		비고
	개소	면수	개소	면수	개소	면수	개소	면수	
계	31	1,109	3	135	16	455	12	519	
원미구	10	321	2	101	4	116	4	104	
소사구	13	391	1	34	8	170	4	187	
오정구	8	397	-	-	4	169	4	228	

※ 거주자우선주차제 운영 : 4,999면(블록화 : 22%)

### □ 추진성과

- 주·야간 구분 탄력적인 주차제 운영으로 주차 효율성 제고 및 주차난 완화

# 공영주차장 건설을 통한 지역균형 발전

## □ 사업개요

공 사 명	위 치	사 업 량 (면수)	사 업 비 (백만원)	비 고
계	2개소	228	9,837 (공사비:738)	
도당동 공영주차장건설	원미구 도당동32-4외 1 (도당동 주민센터 옆)	88	5,063 (공사비:241)	
삼정동 공영주차장건설	오정구 삼정동70-40외 2 (동부간선수로)	140	4,774 (공사비:497)	

## □ 추진실적

공 사 명	위 치	사 업 량 (면수)	사 업 비 (백만원)	사 업 기간	비 고
합 계	5 개소	1,036	39,143		
도당동 32-4번지 공영주차장 건설	원미구 도당동 32-4	90	4,778 (공사비:166)	'08.4.14 ~ 6.12	완료
괴안동 182-4(한아름) 공영주차장 건설	소사구 괴안동 182-4	38	-	역곡고가확장 공사시 조성 ( '08. 7.21)	완료
삼정동 동부간선수로 주차장 건설	오정구 삼정동 70-41	164	4,022 (공사비:497)	'08.11.07 ~ '09.02.04	진행
제4호 민간투자사업 주차장 건립	원미구 중동 1143-4	504	민간자본 (21,934)	'07.10. 1 ~ '08.11.28	진행
제6호 민간투자사업 주차장 건립	원미구 중동 1129-3	240	민간자본 (8,409)	'07. 4.29 ~ '08. 4.30	완료

○ 공사완료 : 3개소 368면

○ 공사진행 : 2개소 668면

## □ 추진성과

- 구시가지 주차장 확보로 신·구시가지 주차 공간 균형발전
- 주차장 조성으로 시민편의 제공 및 주차난 해소

# 공영주차장 시설물정비로 효율적 운영

## □ 사업개요

- 위 치 : 공영 주차장 (34개소)
- 사업규모

사업명	위치	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합 계	34개소 주차장		500	
심곡본동 활터공원주변 임시주차장조성	소사구 활터주변	- 주차면 조성 : 20면	80	
철골주차장 보수	심곡철골외 3개소	- 철골 채도색등 보수 1식	180	
지하주차장 보수	심곡주차장외3개소	- 슬래브균열 보수등 1식	100	
주차장 노후웬스 교체	삼우주차장외 3개소	- 노후 웬스 교체 보수	30	
노외주차장 유지 보수	심곡본동625번지의외 20개소	- 유지보수 1식	110	

## □ 추진실적

사업명	위치	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합 계	23개소		211	
계수동 임시주차장 조성	소사구 계수동 423번지일원 1개소	- 임시 주차면 조성 : 60면	16	
주차장 시설보수	심곡지하주차장외 16개소	- 주차장 벽체도색등 보수 1식	173	
주차장보안등설치 및 보수	상동 철골외 4개소	- 주차장 보안등 신설 및 보수 : 21조	22	

## □ 추진성과

- 공영주차장 시설물 개, 보수를 통한 최적의 기능유지로 시민들이 편리하고 안전하게 이용할 수 있는 주차 공간 제공

# 송내역 주변 공영주차장 무인화시스템 구축

## □ 사업개요

- 위 치 : 제10호, 11호, 13호, 14호 공영노외주차장
- 사 업 량 : 무인자동화 시스템 설치 1식
- 사 업 비 : 600백만원

## □ 추진실적

- '08. 4월 : 서울 잠실역외 1개소 수도권 벤치마킹
- '08. 5월 : 대구(서문,팔달시장), 부산(13개 공영주차장 통합관리운영 센터) 벤치마킹
- '08. 6월 : 사업추진 보류 결정
  - 타 지역 벤치마킹결과 국내업체의 기술력 부족으로 무인화시스템 구축에 따른 사업추진 효과(인건비 절감)를 기대할 수 없어 사업 보류

## □ 타 시 운영현황

구 분	잠실역 (6개소) 공영 주차장 통합관리센터	성남 서현동주차장	대구 서문시장	부산 13개공영주차장 통합관리 운영센터	
규모	주차면수	2,100면 (6개 주차장)	160면	769면	3,318면 (13개 주차장)
	시설형태	지평식 (6개소 통합관리)	지평식 (건인보관소 겸용)	건축물형 (지상7층,지하2층)	지평식 (13개소 통합관리)
	일일주차대수	1,939대	292대	2,300대	4,347대
시스템방식	• 카드전용	• 현금·카드겸용	• 영상인식형 카드전용	• 카드전용	
운영시간	24시간 (유료05:00~익일01:00)	24시간	07:00 ~ 22:00	24시간	
운영인원	2 ~ 3명 / 개소당 (통합센터 8명)	3명	20명 (통합센터3,현장17)	3.5 ~ 5명/개소당	
인력활용현황	• 주차장당 2~3명 교대 근무중이며 통합센터 8명이 상시교대	• 현금정산 혼잡으로 출구에 주차요원 상시 배치	• 입·출구에 1명씩 인력 교대배치 (출입구 각 2개소)	• 주차장에 3.5~5명의 주차요원이 3교대 체제	

# 안전하고 편리한 교통체계 개선

## □ 사업개요

### ○ 사업규모

사업명	사업내역	사업비 (백만원)	비고
합계		3,004	
신호기 설치	· 제어기 -8개소 · 잔여시간표시기 -70개소 · 음향신호기 -35개소	452	· 사고예방·교통원활
신호기 누전개선	· 제어함, 철주 접지불량 · 누전차단기 개선	320	“
신호기 유지관리	· 신호기 -8개소 · LED신호등 교체 -150조	720	“
교통안전표지판	· 표지판 정비 -150개소	150	“
노면표지 유지보수	· 노면표지 -750m <sup>2</sup>	1,137	“
일방통행로 설치 및 유지보수	· 일방통행로 차선도색 외8종	225	“

## □ 추진실적

사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비고
합계		2,875		
신호기 설치	· 교통신호기 설치 -8개소 · 제어기 -11개소 · 잔여시간표시기 -92개소 · 음향신호기 -55대 · 누전개선공사 -6개소 · 무인단속카메라설치 -1개소	772	'08.04. ~ 12.	
신호기 유지관리	· 신호기 -8개소 · LED신호등 교체 -150조	628	'08.03. ~ '09.2.	
교통안전표지판 유지보수	· 표지판 정비 -1,400개	150	'08.04. ~ 12.	
노면표지 유지보수	· 노면표지 -123,517m <sup>2</sup>	1,100	'08.05 ~ 12	
일방통행로 설치 및 유지보수	· 표지판 설치 -750개소 · 노면도색 -2,200m <sup>2</sup>	225	'08.04. ~ 12	

## □ 추진성과

- 도로내 교통신호기, 일방통행로, 노면도색, 교통안전 표지판 등 교통안전시설물 정비를 통하여 안전하고 편리한 교통 환경 제공

# 교통사고 잦은 곳 개선사업

## □ 사업개요

- 위 치 : 중동전화국 사거리 외 9개소
- 사업규모

사업명	위 치	사업내역	사업비 (백만원)	비 고
합 계			342	
중앙분리대 설치	· 경인국도(역곡동) · 멀피로(소사동)	· L=900m	200	
교통섬 설치	· 중동대로외 2개소	· 6개소	42	
방호울타리 설치	· 춘의사거리 · 아남사거리	· L=1,200m	100	

## □ 추진실적

사업명	사업량	사업비 (백만원)	사업기간	비 고
합 계		342		
교통섬 설치	· 오정대로 사거리 3개소	50	'08. 07.~09.	
방호울타리 설치	· 중동전화국 사거리 L=535m	100	'08. 07.~09.	
무인단속카메라설치	· 중동전화국 사거리 1개소	44	'08. 10.~12.	
횡단보도 이설등	· 도당동 하나주유소앞 6개소	148	'08. 11.~12.	

## □ 추진성과

- 교통사고 잦은 곳 및 혼잡지역의 교통체계를 개선하여, 시가지 교통체증을 해소하고 시민들에게 안전한 통행권을 확보하여 교통사망사고 방지

# 어린이보호구역내 통학로 안전시설물 정비

## □ 사업개요

- 위 치 : 관내 유치원 및 초등학교 등 69개교
- 사업규모

사 업 명	위 치	사 업 내 역	사업비 (백만원)	비 고
합 계			450	
미끄럼방지시설 표층보수	· 신흥초교외 5개교	· 5,000m <sup>2</sup>	100	
방호울타리 보강	· 원종초교외 4개교	· 560m	120	
노면도색 및 표지판 정비	· 초교,유치원(67개교)	· 노면도색 35,000m <sup>2</sup> · 표지판 500개	330	
안전용 CCTV설치	· 중앙초등학교 · 원종초등학교	· 각 1대	-	

## □ 추진실적

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비 (백만원)	사업기간	비고
합 계			450		
미끄럼방지시설 포장공사	· 원일초교외 4개교	· 4,896m <sup>2</sup>	230	2008.05.~12.	
어린이보호구역 유지보수공사	· 관내 전체 어린이보호구역	· 표지판정비 -123개소 · 노 면 도 색 -4,560m <sup>2</sup>	90	2008.05.~11.	
방호울타리 설치공사	· 도원초교외 5개교	· 772m	130	2008.11.~12.	

## □ 추진성과

- 어린이보호구역내 교통안전시설물 확충 및 정비를 통해 보다 안전하고 쾌적한 보행환경 속에서 어린이들의 교통사고로부터 사전예방