

(녹지공원과)

테마공원 확대 조성

□ 사업개요

- 사업명 : 오정대공원 조성 등 9개소
- 사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12
- 사업규모 : 233,127m²
- 사업비 : 83,209백만원 (확보 49,597백만원 / 2008년 11,781백만원)

□ 추진실적

(단위 : %)

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2008계획
오정대공원 조성	○위치 : 오정구 오정동 2-1 일원 ○면적 : 49,400m ² ○주요시설 · 다목적구장, 자전거박물관, 분수, 산책로, 어린이놀이시설, 운동시설, 화장실, 주차장 등 ○사업기간 : 2001. 11 ~ 2008. 12 ○사업비 : 17,450백만원	○도시계획시설(공원)결정(도지사) : 2005.11.28 ○실시계획인가 : 2006. 12. 11 ○편입 토지 보상협의 : 2006. 11 ~ 2007. 4 ○개발제한구역행위허가 : 2007. 6. 28 ○공원조성 : 2008. 3 ~ 12	85	100
경인철로변 녹지조성	○위치 : 원미구 역곡동 365-142외 10필지(개소) ○면적 : 9,398m ² ○주요시설 · 수목식재, 포장공사, 운동시설 등 ○사업기간 : 2005. 5 ~ 2008. 12 ○사업비 : 5,200백만원	○조성계획 및 실시설계 : 2005. 9 ○실시계획인가 : 2006. 4. 3 (부천시고시 2006-37호) ○편입토지(지장물)보상협의 : 2006. 9 ~ 2007. 12 ○녹지조성사업 추진(완료) : 2008. 3. 1 ~ 5. 20	100	100
내동어린이 공원조성	○위치 : 오정구 내동 309외 2필지 ○면적 : 4,864.5m ² ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2007. 8 ~ 2008. 12 ○사업비 : 7,210백만원	○도시계획시설결정 : 1994. 8. 5 ○실시설계 용역 : 2007. 10 ~ 2008. 2 ○실시계획인가 및 토지보상 협의 : 2008. 1 ~ 8 ○공원조성 : 2008. 9 ~ 12	80	100
덕산어린이 공원조성	○위치 : 오정구 오정동 114-7번지 일원 ○면적 : 6,505m ² ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2007. 8 ~ 2009. 12 ○사업비 : 8,561백만원	○도시계획시설결정 : 2003. 1. 20 ○실시설계 용역 : 2005. 11 ~ 2006. 1 ○실시계획인가 : 2008. 3 ~ 4 ○편입토지 보상협의 : 2008. 3 ~ 2009. 3 ○공원조성 : 2009. 4 ~ 2009. 12	40	60

사업명	사업내용	추진계획	추진실적	2008계획
원미근린 공원조성 (기톨릭대주변)	○위치 : 원미구 역곡동 310번지 일원 ○면적 : 33,300㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2007. 7 ~ 2010. 12 ○사업비 : 8,300백만원 (6,718백만원 확보)	○도시계획시설결정 : '86. 11. 3 ○공원조성계획 용역 : 2007. 10 ~ 2008. 2 ○편입토지 보상협약 : 2008. 3 ~ 12 ○개발제한구역관리계획 변경 승인 요청 : 2008. 12 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○실시설계 용역 : 2009. 3 ~ 7 ○실시계획인가, 개발제한구역행위 허가 : 2009. 8 ~ 2009. 12 ○공원조성 : 2010. 2 ~ 12	30	40
도당근린 공원조성 (근로자공원)	○위치 : 원미구 춘의동 산7-2 일원 ○면적 : 15,273㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2006. 11 ~ 2009. 10 ○사업비 : 3,218백만원 (2,618백만원 확보)	○도시계획시설결정 : 1976. 3. 27 ○기본계획 용역 및 토지매입 완료 : 2008. 1 ~ 3 ○실시설계 용역 : 2008. 5 ~ 8 ○개발제한구역관리계획수립 승인 협의중 : 2008. 10 ~ 12 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○실시계획인가, 개발제한구역행위 허가 : 2009. 1 ~ 3 ○공원조성 : 2009. 3 ~ 10	60	60
심곡근린 공원조성	○위치 : 소사구 소사본동 산86번지 일원 ○면적 : 39,700㎡ ○주요시설 · 조경시설 휴양시설 유희시설 운동시설 등 ○사업기간 : 2008. 1 ~ 2009. 12 ○사업비 : 11,570백만원 (1,690백만원 확보)	○도시계획시설결정 : 1976. 3. 27 ○토지보상협약 : 2008. 3 ~ 11 ○실시계획인가 : 2009. 4 ~ 12 ○공원조성 : 2009. 3 ~ 10	20	30
까치울 공원조성	○위치 : 원미구 춘의동 462번지 일원 ○면적 : 31,516㎡ ○주요시설 · 휴양시설, 유희시설, 운동시설 등 ○사업기간 : 2005. 3 ~ 2010. 12 ○사업비 : 13,700백만원 (150백만원 확보)	○도시계획시설결정 : 2006. 8. 14 ○개발제한구역관리계획 수립 승인 요청 : 2009. 3월 중토위 상정 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○조성계획 및 실시설계 용역 : 2009. 5 ~ 6월 ○실시계획인가, 개발제한구역행위 허가 : 2009. 7월 ○편입토지 보상협약:2009. 7 ~ 12 ○공원조성 : 2010. 3 ~ 12	10	30
송내근린 공원조성	○위치 : 소사구 송내동 449-1번지 일원 ○면적 : 43,170㎡ ○주요시설 · 다목적구장, 게이트볼장, 피크닉장, 실개천, 배드민턴장, 체력단련장, 야생초화원 등 ○사업기간 : 2003. 2 ~ 2010. 12 ○사업비 : 8,000백만원 (미확보)	○개발제한구역관리계획 수립 승인 요청 : 2009. 3월 중토위 상정 ※ 개발제한구역관리계획 승인시 ○조성계획 및 실시설계 용역 : 2009. 5 ~ 월 ○실시계획인가 : 2009. 7월 ○편입토지 보상협약:2009. 7 ~ 12월 ○공원조성 : 2010. 3 ~ 12월	10	50

□ 추진성과

- 나무·꽃·물·빛이 함께 하고 자연생태계가 보존되는 공원 조성
- 문화도시에 걸맞은 특색 있고 다양한 녹지 공간 조성

도심지 녹지공간 확충

□ 사업개요

- 기 간 : 2008. 2 ~ 11
- 대상지 : 녹지대, 가로변, 택지개발, 공공공지, 학교 숲, 주택가 등
- 수 량 : 60,000주(큰나무 18,000주, 관목 42,000주)
- 사업비 : 1,850백만원

□ 추진실적

- 녹지대, 공한지, 주택가, 수목보완 : 12,000주
- 택지개발, 재개발 등 녹지조성 : 17,500주
- 중앙분리대, 공공공지녹화 : 15,000주
- 학교숲 조성 : 3,000주/5개교
- 가로변 기둥녹화, 화단조성 : 8,000주
- 가로수 수종갱신 : 200주
- 기증수목이식 및 시민 수목지원 : 4,300주

□ 추진성과

- 유보중인 시설지에 대한 녹화추진으로 녹지율 제고
- 시민 휴식공간 확대 제공
- 시민의 건강 증진 및 삶의 질 향상

산림 테마숲 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2006 ~ 2015(10개년 계획에 의거 매년 연차적으로 추진)
- 사업량 : 80ha
- 사업비 : 4,400백만원(2008년 150백만원)
- 수종 및 본수 : 잣나무 외 5종 32,000본(큰나무)
- 그간의 추진상황
 - 2006년도 : 왕벚나무 외 15종 11,388본 식재
 - 2007년도 : 목백합 외 13종 2,480본 식재

□ 추진실적

- 조성사업

위 치	면적 (ha)	사업량	사업비 (천원)	비고
계	8.5	산수유외 10종 8,327본 (교목 1,780본, 관목 6,547본)	171,272	
고강동 산93-2	3.0	복자기 외 5종 330본	56,129	시청
원종동 산70-1	1.0	소나무 외 3종 700본	27,500	
춘의동 산24-3	0.5	진달래 150본	10,488	
춘의동 산26-1	0.5	진달래 175본	12,237	
역곡동 128-41(수주로)	1.0	개나리 6,000본	5,900	원미
춘의동 산24-3	0.5	진달래 222	10,400	소사
송내2동 산84-1	0.5	전나무 외 2종 200본	12,600	
송내2동 산84-2외 1개소	1.0	이팝등 5종 150본	22,418	
작동 산43-11외 2개소	0.5	소나무 외 3종 400본	13,600	오정

※ 자력조성 : 진달래 500본 식재 및 산림용비료 80포 시비작업 실시

○ 관리사업

위 치	면적 (ha)	사 업 량	사업비	비고
계	33.0		28,316	
원종동 산70-1외 2개소	8.0	조림지 풀베기사업	3,435	국도비
춘의동 산33외 2개소	25.0	숙아베기 및 가지치기	24,881	

□ 향후계획

- 연차적 계획에 의한 산림테마숲 확대
- 육림사업 대대적 추진으로 건강하고 우량한 숲 조성
- 산림의 자연화 추진 및 시민휴식 공간 확대 조성

□ 추진성과

- 계절별로 꽃과 열매 단풍을 고루 감상할 수 있는 볼거리 있는 테마 숲 조성
- 쾌적한 휴식공간 확충으로 삶의 질 향상

공원내 편익시설물 확충

□ 사업개요

- 위 치 : 중앙공원, 시민의 강 등 26개소 공원 녹지대
- 사업량
 - 산새공원 시설물 확충 : 야외무대 설치 및 절개지 보완
 - 공원내 쉼터용 녹음 조성 : 대형수목식재 및 배수불량지 정비 1식
 - 노후놀이 편익시설물 보수 및 보완 : 등 의자 및 시설물 설치 1식
 - 공원내 지하 음수정 일체정비 : 관정 청소(에어써징) 및 시설물 보완
 - 보안등 확충(2개소) 및 이동식 화장실 설치(1개소)

□ 추진실적

- 공공시설물 홍보현수막 제작 개첨
 - 위 치 : 중앙공원, 시민의 강 등 26개소
 - 수 량 : 공원이용질서 현수막 등 6종 22장
- 공원내 편익시설물 확충
 - 공원내 쉼터용 녹음조성 : 수목식재 105주 및 배수불량지정비1식
 - 노후 편익시설물 보수 및 보완 : 등 의자 및 시설물설치 1식
 - 농업공원조성 : 9,000m²/전·답 및 실개천 전시장등 1식
 - 보안등 확충 : 2개소 7점
 - 이동식 화장실 설치 : 1개소(은데미공원)
 - 공원 지하수 에어써징 : 3개소
 - 도당공원 벚꽃단지 유리나방 방제 : 990본
 - 중동지구 공원 자연석 설치 : 800톤
 - 석천공원 테니스연습장 주변 화단정비 : 1식
 - 산새공원 야외무대 그늘막 설치 : 1조

□ 추진성과

- 공원내 노후시설물을 현대화 시설로 교체 및 보완
- 공원 환경 조성으로 이용 편익 제고