

현 장 확 인 결 과 보 고

- 장 소 : 고강동다목적복지회관
- 주 소 : 부천시 오정구 고강본동 산63-13번지
- 방문일시 : 98. 6. 19. 11:00~13:40
- 참석인원 : 이종길, 김종화, 김혜은, 김창섭, 박노실, 서영석, 전덕생, 한병환 위원
(불참위원 : 안희철, 조성국 위원)

- 주요내용
 - 대지면적 : 2,572.46㎡(779평)
 - 건축면적 : 682.95㎡(206.59평)
 - 연 면 적 : 4,049.75㎡(1,225평)
 - 규 모 : 지하 1층, 지상 5층
 - 사 업 비 : 7,328백만원
 - 사업기간 : 97. 8. 19. ~ 98. 12. 16.
 - 용 도
 - 지하 1층 : 962㎡ (체력단련실, 동사무소 창고)
 - 지상 1층 : 549㎡ (동사무소, 노인정)
 - 지상 2층 : 622㎡ (보육시설, 어린이집)
 - 지상 3층 : 637㎡ (컴퓨터실, 강의실)
 - 지상 4층 : 640㎡ (주부문화교실)
 - 지상 5층 : 637㎡ (대회의실)

- 추진실적 및 계획
 - 부지매입 완료 : 95. 10.
 - 기본 및 실시설계 발주 : 96. 10.
 - 기본 및 실시설계 건설기술심의 완료(경기도) : 97. 4.
 - 기본 및 실시설계 준공 : 97. 5.
 - 공사발주 : 97. 6.
 - 공사착공 : 97. 8.
 - 터파기 공사 완료 : 98. 1.
 - 5층 골조공사중 : 98. 6.
 - 현공정 : 31.5%
 - 공사완료 : 98. 12.
 - 현장소장 : 유옥상